

ক্রমিক নং	কৌশলিক উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলিক উদ্দেশ্যের নাম/Weight of Strategic Objective)	কার্যসমূহ (Activities)	কার্যসমূহের সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কার্যসমূহের গুরুত্ব (Weight of Performance Indicators)	পরিমাপের মান					পারফরম্যান্স		মূল্য (সংরক্ষিত মূল্য)
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	কমপূর্ণ কোর	অসম্পূর্ণ কোর	
১	পল্লী ও নগর এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন	৩১	[১.১] কাঁচা সড়ক পাকাকরণ	[১.১.১] নির্মিত কাঁচা সড়ক	কিঃমিঃ	৬.০০	৪৭৫০	৪৫০০	৪২০০	৪১০০	৪০০০	৪৮১৩	১০০.০০	৬
			[১.২] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	[১.২.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক	কিঃমিঃ	৫.০০	১০০০০	৯৮০০	৯৬০০	৯৪০০	৯২০০	১০০০০	১০০.০০	৫
			[১.৩] পাকা সড়কে ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ	[১.৩.১] নির্মিত/রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট	মিঃ	৪.০০	২৭০০০	২৬০০০	২৫০০০	২৪০০০	২৩০০০	২৪৫০০	১০০.০০	৪
			[১.৪] হাট-বাজার এবং গ্রাম সেবার উন্নয়ন	[১.৪.১] উন্নীত হাট বাজার/গ্রাম সেবার	সংখ্যা	৩.০০	১৬৫	১৬০	১৫০	১৪৫	১৪০	১৬৮	১০০.০০	৩
			[১.৫] বহুমুখী সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত সাইক্লোন সেন্টার	সংখ্যা	৩.০০	৬৬	৬১	৫৬	৫১	৪৬	৬৯	১০০.০০	৩
			[১.৬] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	[১.৬.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	সংখ্যা	৩.০০	৩৫	৩৩	৩২	৩০	২৮	৩৮	১০০.০০	৩
			[১.৭] ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ	[১.৭.১] নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন	সংখ্যা	৪.০০	১৮০	১৭০	১৬০	১৫৫	১৫০	১৮০	১০০.০০	৪
			[১.৮] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি	[১.৮.১] সৃষ্টি কর্মসংস্থান	লক্ষ জনসংখ্যা	৩.০০	৬৮৬.৩০	৬৮০.০০	৬৭৫.০০	৬৭০.০০	৬৬৫.০০	৭০০	১০০.০০	৩
২	পরিষ্কৃত পরিবেশ বাছব নগর উন্নয়ন	১৭	[২.১] ড্রাইওভার নির্মাণ	[২.১.১] নির্মিত ড্রাইওভার	কিঃমিঃ	২.০০	৩	২				৩	১০০.০০	২
			[২.২] পৌর/নগর এলাকায় ফুটপাথ নির্মাণ	[২.২.১] নির্মিত ফুটপাথ	কিঃমিঃ	৩.০০	২৭০	২৬৫	২৬০	২৫৫	২৫০	২৬৪	১০০.০০	৩
			[২.৩] পৌর/নগর এলাকায় ফুটপাথ মেরামত	[২.৩.১] মেরামতকৃত ফুটপাথ	কিঃমিঃ	২.০০	৯৭	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৯০	১০০.০০	১.৮
			[২.৪] পৌর/নগর এলাকায় ড্রেন নির্মাণ	[২.৪.১] নির্মিত ড্রেন	কিঃমিঃ	২.০০	৫০২	৪৯০	৪৮০	৪৭০	৪৬০	৫৫৪	১০০.০০	২
			[২.৫] পৌর/নগর এলাকায় ড্রেন মেরামত	[২.৫.১] মেরামতকৃত ড্রেন	কিঃমিঃ	১.০০	১৮৬	১৮০	১৭০	১৬৫	১৬০	২৫৯	১০০.০০	১
			[২.৬] পৌর/নগর এলাকায় প্রাকৃতিক খাল সংস্কার/পুনঃখনন	[২.৬.১] পুনঃখননকৃত খাল	কিঃমিঃ	১.০০	৩	২	১			৭	১০০.০০	১
			[২.৭] নগর এলাকায় দৈনিক বর্জ্য সংগ্রহ	[২.৭.১] সংগ্রহীত বর্জ্য	শতকরা হার	৩.০০	৭৮	৭৬	৭৫	৭৪	৭৩	৭৬	৯০.০০	২.৭
			[২.৮] পৌর/নগর এলাকায় জন্য সুরক্ষিত লাইন স্থাপন	[২.৮.১] স্থাপিত সুরক্ষিত লাইন	কিঃমিঃ	২.০০	২	১				৩.৩	১০০.০০	২
			[২.৯] পৌর/নগর এলাকায় জন্য সুরক্ষিত লাইন মেরামত	[২.৯.১] সংস্কারকৃত সুরক্ষিত লাইন	কিঃমিঃ	১.০০	৫	৪	৩			৪.৭	৯৭.০০	০.৯৭
৩	নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন	১৬	[৩.১] পৌর/নগর এলাকায় সড়ক উন্নয়ন/ নির্মাণ	[৩.১.১] নির্মিত পৌর/নগর সড়ক	কিঃমিঃ	১.০০	১১৪৭	১১০০	১০৫০	১০০০	৯৫০	১৩৫১	১০০.০০	১
			[৩.২] পৌর/নগর এলাকায় সড়ক মেরামত/ সংস্কার	[৩.২.১] সংস্কারকৃত পৌর/নগর সড়ক	কিঃমিঃ	১.০০	৩৭৪	৩৬০	৩২৫	৩০০	২৮০	৩৫৮	৯৩.৩৩	০.৯৩
			[৩.৩] পৌর/নগর সড়ক বাতি স্থাপন	[৩.৩.১] স্থাপিত সড়ক বাতি	কিঃমিঃ	১.০০	৬৮৪	৬৫০	৬০০	৫৭৫	৫৫০	৭৭৭	১০০.০০	১
			[৩.৪] পৌর/নগর সড়ক বাতি সংস্কার/ মেরামত	[৩.৪.১] সংস্কারকৃত সড়ক বাতি	কিঃমিঃ	১.০০	৩০৮৩	৩০৭০	৩০৫০	৩০৩০	৩০২০	৩০৭০	৯০.০০	০.৯
			[৩.৫] গ্রামীণ এলাকায় সুশেয় পানির জন্য নলকূপ/উৎস স্থাপন	[৩.৫.১] স্থাপিত নলকূপ/উৎস	সংখ্যা	৩.০০	১৫৭০৫	১৫৫০০	১৫০০০	১৪৫০০	১৪০০০	১৫৩৮৭	১০০.০০	৩
			[৩.৬] পৌর এলাকায় উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	[৩.৬.১] স্থাপিত উৎপাদক নলকূপ	সংখ্যা	১.০০	২২৩	২০০	১৭৫	১৬০	১৫৫	২৫৩	১০০.০০	১
			[৩.৭] নগর এলাকায় জন্য নিরাপদ পানি উৎপাদন	[৩.৭.১] উৎপাদিত পানি	মৈনিক বিলিয়ন লিটার	৩.০০	২৭১৬	২৭১৫	২৭১৪	২৭১৩	২৭১২	২৭৪০.৬৮	১০০.০০	৩
			[৩.৮] কমিউনিটি/স্বাস্থ্যসম্মত/পাবলিক ল্যাট্রিন স্থাপন	[৩.৮.১] স্থাপিত কমিউনিটি/স্বাস্থ্যসম্মত/পাবলিক ল্যাট্রিন	সংখ্যা	২.০০	২৬৯০৮	২৬৮৫০	২৬৮০০	২৬৭৫০	২৬৭০০	১১৭৬৯৪	১০০.০০	২
			[৩.৯] পৌর/নগর এলাকায় জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপ লাইন স্থাপন	[৩.৯.১] স্থাপনকৃত পাইপ লাইন	কিঃমিঃ	২.০০	৮৩৬	৮৩০	৮২৫	৮২০	৮১৫	১০৩৯	১০০.০০	২
			[৩.১০] পৌর/নগর এলাকায় জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপ লাইন মেরামত	[৩.১০.১] মেরামতকৃত পাইপ লাইন	কিঃমিঃ	১.০০	৪৮০	৪৭০	৪৬০	৪৫০	৪৪০	৬৯৮	১০০.০০	১

ক্রমিক সংখ্যা	কৌশলিক উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলিক উদ্দেশ্যের সম (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদনের সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদনের সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	পরিমাপের মান					স্বাক্ষর		মোট স্বাক্ষর (পরিমাপিত দ্বারা সম্মোচিত)	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	অর্থনৈিক	অন্যান্য		
							স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর				
৪	স্থায়ী পর্যায়ে সুশাসন সংহতকরণ	১৪	[৪.১] নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ	[৪.১.১] প্রশিক্ষিত জনবল	সংখ্যা	৩.০০	৫৭৮৫১	৫৭৮০০	৫৭৭৫০	৫৭৭০০	৫৭৬০০	৫৭৮০০	৯০.০০	২.৭	
			[৪.২] স্থায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের (ইউনি) অডিট	[৪.২.১] অডিটকৃত ইউনিয়ন পরিষদ	সংখ্যা	২.০০	৪৫৪৯	৪৫৩০	৪৫২০	৪৫১০	৪৫০০	৪৫৬৮	১০০.০০	২	
			[৪.৩] বাস্তবায়নধীন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	[৪.৩.১] পরিদর্শনকৃত প্রকল্প	সংখ্যা	৩.০০	২৭৫৭	২৭৪০	২৭২০	২৭০০	২৬৮০	২৯২০	১০০.০০	৩	
			[৪.৪] স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন	[৪.৪.১] পরিদর্শনকৃত স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৩.০০	১৮০	১৭০	১৬০	১৫০	১৪০	১৯২	১০০.০০	৩	
			[৪.৫] পল্লী ও নগর উন্নয়ন/পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ	[৪.৫.১] দক্ষ জনবল	সংখ্যা (লক্ষ)	২.০০	১.৭৫	১.৭০	১.৬৫	১.৬০	১.৫৫	১.৭	৯০.০০	১.৮	
			[৪.৬] আইন/বিধিমালা প্রণয়ন/সংশোধন	[৪.৬.১] জারিকৃত আইন/বিধিমালা	সংখ্যা	১.০০	৮	৭	৬	৫	৪	৮	১০০.০০	১	
৫	সুশাসনের সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	৫	[৫.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন	[৫.১.১] খননকৃত সেচ খাল	কিঃমিঃ	২.০০	৭০০	৬৫০	৬২৫	৬০০	৫৭৫	৭১০	১০০.০০	২	
			[৫.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ নির্মাণ	[৫.২.১] নির্মিত বীধ	কিঃমিঃ	২.০০	৪২০	৪০০	৩৮০	৩৬০	৩৪০	৪২০	১০০.০০	২	
			[৫.৩] বন্যা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর/বীধ/ক্রস ডাম নির্মাণ	[৫.৩.১] নির্মিত রেগুলেটর/বীধ/ ক্রসডাম	সংখ্যা	১.০০	১৮০	১৭০	১৬০	১৫০	১৪০	১৮৫	১০০.০০	১	
এম.১	দক্ষতার সশো বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৫	[এম.১.১] খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	[এম.১.১.১] প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি দাখিলকৃত		১.০০	৫	৬	৭	৮	৯	৫	১০০.০০	১	
			[এম.১.২] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[এম.১.২.১] নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত		১.০০	৩১-০৮-২০১৫	০১-০৯-২০১৫	০২-০৯-২০১৫	০৩-০৯-২০১৫	০৪-০৯-২০১৫	০১-০৮-২০১৫	১০০.০০	১	
			[এম.১.৩] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	[এম.১.৩.১] দাখিলকৃত অর্ধবার্ষিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন		১.০০	৫	৪	৩		৫	১০০.০০	১		
			[এম.১.৪] আওতাধীন সংস্থার সশো বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	[এম.১.৪.১] সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত		১.০০	১৫-১০-২০১৫	১৯-১০-২০১৫	২২-১০-২০১৫	২৬-১০-২০১৫	২৯-১০-২০১৫	১৫-১০-২০১৫	১০০.০০	১	
			[এম.১.৫] বার্ষিক কর্মসম্পাদন-এর সশো সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.১.৫.১] বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরিত কর্মকর্তা		১.০০	৩	২	১		৩	১০০.০০	১		
এম.২	উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন	৫	[এম.২.১] পরিবর্তিত ফরম্যাটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিটিজেনস চার্টার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	[এম.২.১.১] পরিবর্তিত ফরম্যাটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিটিজেনস চার্টার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত		১.০০	২৯-১০-২০১৫	০৫-১১-২০১৫	১১-১১-২০১৫	১৯-১১-২০১৫	২৬-১১-২০১৫	২৯-১০-২০১৫	১০০.০০	১	
			[এম.২.২] সিটিজেনস চার্টার প্রণয়ন	[এম.২.২.১] অধিদপ্তর/সংস্থার সিটিজেনস চার্টার প্রণীত ও প্রকাশিত		১.০০	৩০-১১-২০১৫	০৭-১২-২০১৫	১৪-১২-২০১৫	২১-১২-২০১৫	২৮-১২-২০১৫	৩০-১১-২০১৫	১০০.০০	১	
			[এম.২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[এম.২.৩.১] নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ		১.০০	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	১০০	১০০.০০	১	
			[এম.২.৪] সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[এম.২.৪.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে কমপক্ষে একটি করে অনলাইন সেবা চালুকৃত		১.০০	৩০-১১-২০১৫	০৭-১২-২০১৫	১৪-১২-২০১৫	২১-১২-২০১৫	২৮-১২-২০১৫	৩০-১১-২০১৫	১০০.০০	১	
এম.৩	দক্ষতা ও নেতৃত্বের উন্নয়ন	৩	[এম.৩.১] জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] শূদ্ধাচার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো (monitoring framework) প্রণীত		১.০০	৩০-১১-২০১৫	০৭-১২-২০১৫	১৪-১২-২০১৫	২১-১২-২০১৫	২৮-১২-২০১৫	৩০-১১-২০১৫	১০০.০০	১	
			[এম.৩.২] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	[এম.৩.২.১] প্রশিক্ষণের সময়		১.০০	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৬০	১০০.০০	১	
			[এম.৩.৩] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	[এম.৩.৩.১] প্রশিক্ষণের সময়		১.০০	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৬০	১০০.০০	১	

ক্রমিক সং	সৌভাগ্যের উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	সৌভাগ্যের উদ্দেশ্যের স্বত্ব Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কার্যক্রমের সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কার্যক্রমের সূচকের স্বত্ব (Weight of Performance Indicators)	পরিমাপের সময়					পরিমাপ		কার্যক্রম সম্পন্ন করা তারিখ (সেপ্টেম্বর/অক্টোবর)	
							জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল-মে	জুন-সেপ্টেম্বর	সংখ্যা	মোট		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.৪	তথ্য অধিকার ও স্বপ্রশাসিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন	২	[এম.৪.১] তথ্য প্রকাশ নিবেশিকা প্রণয়ন	[এম.৪.১.১] তথ্য প্রকাশ নিবেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত		১.০০	২৯-১০-২০১৫	০৫-১১-২০১৫	১২-১১-২০১৫	১৯-১১-২০১৫	২৬-১১-২০১৫	২৯-১০-২০১৫	১০০.০০	১	
			[এম.৪.২] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	[এম.৪.২.১] আওতাধীন সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানার সংকলন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত		০.৫০	২৯-১০-২০১৫	০৫-১১-২০১৫	১২-১১-২০১৫	১৯-১১-২০১৫	২৬-১১-২০১৫	২৯-১০-২০১৫	১০০.০০	০.৫	
			[এম.৪.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	[এম.৪.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত		০.৫০	১৫-১০-২০১৫	২৯-১০-২০১৫	১৫-১১-২০১৫	৩০-১১-২০১৫	১৫-১২-২০১৫	১৫-১০-২০১৫	১০০.০০	০.৫	
এম.৫	আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	২	[এম.৫.১] বাজেট বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুসরণ	[এম.৫.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণীত ও ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত		১.০০	৫	৪	৩	২	১	৫	১০০.০০	১	
			[এম.৫.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৫.২.১] বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত		১.০০	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৫০	১০০.০০	১	

মোট সংযুক্ত কোষ: ১৮-৮০

Performance Evaluation Report

Strategic Objective	Weight	Activities	Performance	Unit	Weight	Target / Criteria Value						Achievement	Performance			As Approved by NCGP
						Excellent 100%	Very Good 90%	Good 80%	Fair 70%	Poor 60%	Raw Score		Weighted			
1 Develop rural and urban infrastructure.	25.00	Construction and improvement of upazila, union and village roads. Maintenance of upazila, union and village roads.	Rural roads constructed	KM	4.00	6080	5800	5500	5000	4500	5990	96.79	3.87	5990		
			Rural roads maintained	KM	4.00	10500	10000	9500	9000	8500	10500	100.0	4.0	10500		
			Bridge/culverts on rural roads constructed	Meter	3.00	30000	28000	27000	26000	25000	29500	97.5	2.92	29500		
			Rural haat-bazar and growth centers constructed	Number	3.00	180	170	160	150	140	180	100.0	3.0	180		
			Women corner constructed	Number	3.00	34	30	25	22	20	31	92.5	2.78	31		
			Cyclone shelters constructed	Number	2.00	66	60	50	45	40	66	100.0	2.0	66		
			Road, footpath etc. constructed	KM	2.00	754	700	650	600	500	800	100.0	2.0	800		
			Drainage constructed	KM	2.00	310	250	200	150	100	310	100.0	2.0	310		
			Construction of community latrines	No.	2.00	14300	14000	13000	12000	11000	14305	100.0	2.0	14305		
			Production of water	Million Lite	8.00	2850	2800	2700	2600	2500	2884	100.0	8.0	2884		
2 Develop socio-economic facilities for the rural and urban people with emphasis on employment generation.	15.00	Laying of pipelines.	Water pipelines constructed	KM	7.00	599	550	500	450	400	599	100.0	7.0	599		
			Inspection activities to strengthen supervision of LGs and development programs.	Number of inspection completed	Number	6.00	160	140	120	110	100	160	100.0	6.0	160	
3 Establish accountable and results based implementation process.	15.00															

Performance Evaluation Report

Strategic Objective	Weight	Activities	Performance	Unit	Weight	Target / Criteria Value						Achievement	Performance		As Approved by NCGP
						Excellent 100%	Very Good 90%	Good 80%	Fair 70%	Poor 60%	Raw Score		Weighted		
4 Develop socio-economic condition for the rural and urban people emphasizing women.	5.00	Monitoring of government allocations to different LGs. Audit of LGs especially Union Parishads.	Number of LGs monitored	Number	5.00	160	140	120	110	100	160	100.0	5.0	160	
			Number of LGs evaluated	Number	4.00	4552	4000	3500	3000	2500	4547	99.91	4.0	4547	
			Employment generated for rural women	Lakh Mandays	5.00	648	600	550	500	450	650	100.0	5.0	650	
			Number of elected representatives trained	Number	3.00	65500	60000	55000	50000	45000	66476	100.0	3.0	66476	
			Officials trained	Number	3.00	1200	1100	1000	900	800	1818	100.0	3.0	1818	
			Supporting staffs trained	Number	3.00	5010	4500	4200	3800	3300	11820	100.0	3.0	11820	
			Upazila Parishad Complex constructed	Number	2.00	45	40	35	30	25	45	100.0	2.0	45	
			Rules for Upazila Parishad formulated	Number	2.00	7	6	5	4	3	7	100.0	2.0	7	
			Union Parishad Complex constructed	Number	2.00	230	200	180	150	120	230	100.0	2.0	230	
			6 Maximise proper utilisation of small scale water resources.	10.00	Excavator/re-excavation of canals for irrigation and drainage. Construction of embankment for flood management. Construction of regulators, dams, cross-dams for flood management	Canals excavated	KM	4.00	952	900	850	800	700	952	100.0
Embankment constructed	KM	3.00				600	550	500	450	400	600	100.0	3.0	600	
Dam, Cross-dam & Regulator constructed	No.	3.00				334	300	275	250	225	330	98.82	2.96	330	
Preparation and approval of CC by the Ministry/Division	Date	1.0				31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015	30/04/2015	23/06/2008	100.0	1.0	23/06/2008	
* Improve Service delivery to the Public	6.00	Implementation of Citizens' Charter (CC)													

* Mandatory Objective(s)

Performance Evaluation Report

Strategic Objective	Weight	Activities	Performance	Unit	Weight	Target / Criteria Value						Achievement	Performance		As Approved by NCGP
						Excellent 100%	Very Good 90%	Good 80%	Fair 70%	Poor 60%	Raw Score		Weighted		
													Score		
		Implementation of Grievance Redress System (GRS) system	Publication of CC in website or others means	Date	1.0	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015	30/04/2015	23/06/2008	100.0	1.0	23/06/2008	
			Publishing names and contact details of GRS local point in the website	Date	1.0	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015	30/04/2015	16/02/2015	84.29	0.84	16/02/2015	
			Sending GRS report(s) to the Cabinet Division from January 2015	Number of report(s)	1.0	5	4	3	2	1	1	1	60.0	0.6	1
			Implemented decisions of the innovation team	%	1.0	100	80	50	30	25	100	100.0	1.0	100	
* Improve governance	4.00	Compliance with RTI Act and proactive disclosure	Unicodes used in all official activities	Date	1.0	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015	30/04/2015	12/06/2012	100.0	1.0	31/08/2015	
			Percentage of information mentioned in the RTI Act and related regulations, disclosed in the website	%	2.0	80	70	60	50	40	85	100.0	2.0	70	
			Preparation of NIS Work Plan for 2015 and get approved by the Ethics Committee	Date	2.0	15/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	31/05/2015	30/06/2015	15/03/2015	100.0	2.0	15/03/2015	
* Improve Financial Management	3.00	Improve compliance with the Terms of Reference of the Budget Management Committee (BMC)	Budget Implementation Plan (BIP) prepared and Quarterly Budget Implementation Report (QIMR) submitted to Finance Division (FD)	Number of report	1.0	5	4	3	2	1	5	100.0	1.0	3	
			Actual achievements against performance targets are monitored by the BMC on a quarterly basis	Number of BMC meetings	1.0	4	3	2	1	0	6	100.0	1.0	6	

* Mandatory Objective(s)

Performance Evaluation Report

Strategic Objective	Weight	Activities	Performance	Unit	Weight	Target / Criteria Value						Achievement	Performance		As Approved by NCGP
						Excellent 100%	Very Good 90%	Good 80%	Fair 70%	Poor 60%	Raw Score		Weighted		
		Improve audit performance	Percentage of outstanding audit objections disposed off during the year	%	1.0	70	55	40	30	20	75	100.0	1.0	75	
* Efficient Functioning of the Annual Performance Agreement (APA) System	2.00	Timely submission of Draft APA for 2014-2015	On-time submission	Date	2.0	01/02/2015	02/02/2015	03/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	01/02/2015	100.0	2.0	01/02/2015	

* Mandatory Objectives)

Total Composite Score : 98.98

Composite Score (As Approved by NCGP): 97.58