

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিকল্পনা শাখা-৩
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.০৯৫.০১৬.১৫.১৭.৯০৩.২০১৫(অংশ-১). ৬৮৭

তারিখঃ ২৮/১২/২০১৬ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক এর সভাপতিত্বে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা ০৩/১২/২০১৬ তারিখে এলজিইডি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে (৫ পাতা)

Kzaman
21/12/16
(এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫১৪৪৭৫
ই-মেইলঃ kzaman2109@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী নয়)ঃ

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৭. মহাপরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৮. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৯. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা।
১০. যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন/সিটি কর্পোরেশন), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১১. যুগ্ম-প্রধান, আরডি এন্ড আই/সেচ উইং/সড়ক পরিবহন উইং, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
১২. উপ-প্রধান, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১৩. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

অনুলিপিঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক এর সভাপতিত্বে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনা সভা ০৩/১২/২০১৬ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকৌশল অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেয়া হলো।

২। উপস্থাপনাঃ

২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-প্রধান বলেন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আজকের সভা আহ্বান করা হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট জাতীয় বরাদ্দ ১,২৩,৩৪৫.৮০ কোটি টাকার মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য বরাদ্দ রয়েছে মোট ১৭,৫৪৮.৪৯ কোটি টাকা, যা এডিপি বরাদ্দের ১৪.২২%। এ বরাদ্দের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ১৭৪টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে মোট ১৬,০৪৮ কোটি টাকা (জিওবি ৭,৮১৩.১৫ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৮,২৩৫.৩৪ কোটি) এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, এবং সিটি কর্পোরেশন) অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে বরাদ্দ রয়েছে ১৫০০.০০ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপি-তে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে মোট ১৭,৫৪৮.৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫,৮১০.৪৩ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৩৬.২১%), যার মধ্যে জিওবি ২,৯৮৯.৪৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২,৮২০.৯৪ কোটি টাকা। একই সময়ে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্যয় হয়েছে ৩,৬০৬.৫৭ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ১৯.১৪%), যার মধ্যে জিওবি ২,৫২৯.১২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১,০৭৭.৪৫ কোটি টাকা। এ সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ হতে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫৩৪.৭৩ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৩৫.৬৫%) এবং ব্যয়ও হয়েছে ৫৩৪.৭৩ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৩৫.৬৬%)। সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৫,৮১০.৪৩ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৩৪.২১%) ও ৩,৬০৬.৫৭ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২০.৫৫%)।

২.২ অতঃপর স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

৩। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

৩.১ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প সংখ্যা ১০২টি। এর মধ্যে ১০১টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং নতুন অনুমোদিত এসব প্রকল্পের ৫টির অনুকূলে বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এসব প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে মোট ৯৩৯৯.৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে জিওবি ৫৫৭৪.৫৭ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৮২৪.৯৩ কোটি টাকা। অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট অবমুক্ত হয়েছে ৪৭০৭.৩৮ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৩৩৫.৭০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৪.৮৫%। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী এডিপি পর্যালোচনা সভার জন্য এলজিইডি ভবনকে ভেন্যু হিসেবে বেছে নেয়ায় তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তার সক্রিয় নির্দেশনা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকদের উদ্বুদ্ধ করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৩.২ সভাপতি বলেন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের যে শ্রোতধারা চলছে তা অব্যাহত রাখতে হবে। কাজের গুণগত মান বজায় রাখার বিষয়ে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা নিতে হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অন্য বারের তুলনায় ভাল হলেও আরও ভাল করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন বাংলাদেশ সরকার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য কাজ করে চলেছে। অব্যাহত এ প্রচেষ্টার জন্য দারিদ্র্য সীমার নিচের মানুষ উপরে

উঠে এসেছে। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি কাজ করছে এবং এ ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য। গ্রামীণ ও শহর এলাকার উন্নয়ন বৈষম্য দূরীকরণে এটি ভূমিকা রাখছে। এ জন্য তিনি এলজিইডিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৩.৩ সভাপতি প্রকল্প পরিচালকগণকে কাজের গুণগত মান বজায় রাখা এবং অগ্রগতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে নি. প্রকল্প পরিদর্শন এবং প্রকল্প এলাকায় অবস্থানের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত এবং পারতপক্ষে প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধি না করার জন্যও তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।


৩.৪ স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-প্রধান স্থানীয় সরকার বিভাগের ৩টি শ্লোগানের বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। শ্লোগানগুলো হচ্ছে-শেখ হাসিনার দর্শন সব মানুষের উন্নয়ন, শেখ হাসিনার দর্শন বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং উন্নয়নের গণতন্ত্র শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র। তিনি বলেন, এ ৩টি শ্লোগানের আলোকে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। অতঃপর প্রকল্প ওয়ারী প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বরাদ্দের বিষয়টি তুলে ধরেন। সভাপতি বলেন, যে সমস্ত প্রকল্প জুন ২০১৭ এ সমাপ্ত হবে সে সমস্ত প্রকল্পের অতিরিক্ত চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করা হবে। এছাড়া যে সব প্রকল্পের অগ্রগতি ভাল সে সব প্রকল্পের অতিরিক্ত বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। তিনি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপি প্রণয়নের সময় অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কর্মকর্তা
১.	এডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত এবং কাজের গুণগত মান বজায় রাখার বিষয়ে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
২.	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা এবং অগ্রগতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকগণ নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন এবং প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করবেন।	-এ-
৩.	নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে। প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধি যাতে করতে না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।	-এ-
৪.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপি প্রণয়নের সময় চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।	মহাপরিচালক স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫.	ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের লোহালিয়া ব্রীজ নির্মাণ অঙ্গটি বাদ দিয়ে প্রকল্প সংশোধনপূর্বক সমাপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
৬.	"হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হওয়ায় অগ্রগতি বৃদ্ধিতে সচেতন হতে হবে।	-এ-
৭.	"কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধররা নদীর ওপর ৯৫০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প নির্ধারিত মেয়াদ অর্থাৎ জুন ২০১৭ এ যাতে সমাপ্ত হয় সে বিষয়ে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা নিতে হবে।	-এ-
৮.	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামানিক সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমনিকনদীতে ৬৫০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত প্রি-স্ট্রেসড গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হওয়ায় অগ্রগতি বৃদ্ধিতে সচেতন হতে হবে।	-এ-
৯.	"গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেডকোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৫০ মিটার দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বৃদ্ধিতে সচেতন হতে হবে।	-এ-
১০.	"বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রদানপূর্বক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বৃদ্ধিতে সচেতন হতে হবে।	-এ-

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কর্মকর্তা
১১.	"পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি বিলুপ্ত ছিটমহলের উন্নয়নে অবদান রাখবে বিধায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগত্যা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হতে হবে।	-ঐ-
১২.	"সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগত্যা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হতে হবে।	-ঐ-
১৩.	"গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টুঙ্গীপাড়া এবং কোটালীপাড়া পৌরসভার কাজ নির্ধারিত মেয়াদে শেষ করতে হবে। টুঙ্গীপাড়ার খাল খনন উদ্বোধন করা হবে বিধায় খারের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা সুস্পষ্ট করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক বিষয়টির ফলোআপ করাসহ প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করবেন।	-ঐ-
১৪.	"ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস" শীর্ষক প্রকল্পের সাইট যতটুকু বুকিয়ে দেয়া হবে ততটুকুর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	-ঐ-
১৫.	"জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	-ঐ-

৫। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 (আবদুল মালেক)
 সচিব