

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় ঝালকাঠী জেলার দুঃস্থ জনগণের জন্য জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে Project Steering Committee (PSC) এর সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	: জনাব ইকরামুল হক অতিরিক্ত সচিব স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	: ১৮ জুলাই ২০১৭, বেলা ৩.০০ ঘটিকা।
স্থান	: স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা	: পরিশিষ্ট-“ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। জেলা পরিষদের সচিব ও প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডের ৩৭ তম সভায় ঝালকাঠী জেলা পরিষদের অনুকূলে স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও ডিপসেট নলকূপ স্থাপন কাজের জন্য ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ও স্থানীয় সংসদ সদস্য ও মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু এর সাথে পরামর্শক্রমে তার নির্বাচনী এলাকা ঝালকাঠী সদর ও নলছিটি উপজেলায় ২৯৫ টি ডিপসেট নলকূপ ও ৩৯০ টি স্যানিটারী ল্যাট্রিনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ঠিকাদারগণ ১ম কিস্তি হিসাবে ৭২ টি গভীর নলকূপ ও ৯৯ টি স্যানিটারী ল্যাট্রিনের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নপূর্বক বিল গ্রহণ করেন। বাকী কাজ অর্থ ছাড় না হওয়া এবং প্রকল্প সমাপ্তির নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ায় বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়নি যা অনিচ্ছাকৃত। প্রকল্পটি সমাপ্তির নির্ধারিত সময় ছিল ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।

৩। প্রকল্প পরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার মূল কারণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঝালকাঠী জেলা পরিষদে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিবের পদ শূন্য ছিল। তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ভারপ্রাপ্ত ডিডিএলজি হিসাবে দায়িত্ব পালনকালীন ঝালকাঠী জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ১৪/১০/২০১৪ তারিখে জারীকৃত নির্দেশনায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিবের অনুপস্থিতিতে উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার আর্থিক লেনদেনসহ সকল কার্যক্রম নিষ্পন্ন করবেন মর্মে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু উক্ত পত্রে ভারপ্রাপ্ত উপ পরিচালক জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনকালীন আর্থিক লেনদেনসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন কিনা তা উল্লেখ ছিল না। ইতোমধ্যে আসন্ন জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে কেবলমাত্র রুটিন কাজ ব্যতীত অন্যান্য সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। বর্ণিত কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।

৪। এ বিষয়ে গত ৩০/৫/১৭ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভার তারিখ ধার্য করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত তারিখে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় মোরার কারণে সভাটি স্থগিত করা হয়।

৫। বর্ণিত কারণ বিবেচনায় জনস্বার্থে প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণসহ অর্থ ছাড় করণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক অনুরোধ জানান। সভায় উপস্থিত নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য, ঝালকাঠী প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ শে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করেন।

জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, সময় এককালীন ১ বছরের বেশি সময় বৃদ্ধি করার সুযোগ নেই। তবে বিশেষ বিবেচনায় যৌক্তিক কারন উল্লেখ পূর্বক প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলো অতিরিক্ত সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অতিরিক্ত সময় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পিএসসির সভার সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করণের বিষয় একমত পোষন করেন। সার্বিক পর্যালোচনান্তে নিম্নরূপ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদ শূন্য থাকায় আর্থিক বিষয়াদি নিষ্পন্ন করতে না পারায় ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে প্রকল্পটি শেষ করা সম্ভব হয়নি। বাস্তব সমস্যা বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় ঝালকাঠী জেলার দুঃস্থ জনগণের জন্য জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করার সুপারিশ করা হলো।

৬। পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা/-

তারিখ: ৩০/৭/২০১৭

(ইকরামুল হক)

অতিরিক্ত সচিব

সচিবের রুটিন দায়িত্বে

স্থানীয় সরকার বিভাগ

নং-৪৬.০৪২.০১৪.৫৪.০২.০৫৪.২০১৪.১৬৮৩

তারিখ: ২৪ শ্রাবণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ  
০৮ আগষ্ট ২০১৭ খৃস্টাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সদস্য, ভৌত ও অবকাঠামো, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। সচিব পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৬। মহাপরিচালক (মইইউইং), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পুরাতন বন ভবন, ১০১ মহাখালী, ঢাকা।
- ১০। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১১। জনাব মোঃ মোখলেছার রহমান সরকার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পুরাতন বন ভবন, ১০১ মহাখালী, ঢাকা।
- ১২। চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ঝালকাঠী।
- ১৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ঝালকাঠী।
- ১৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। জনাব মোঃ হেলাল উদ্দীন, সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট শাখা-১১, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৬। জনাব মোঃ দিদারুল আলম, সিনিয়র সহকারী প্রধান, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। প্রকৌঃ মোঃ বাদশাহ মিয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঝালকাঠী।
- ১৮। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
- ১৯। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(জুবাইদা নাসরীন)  
উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৭৫৫৬৮

Email-igzpz@lgd.gov.bd

জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ঝালকাঠী জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন  
প্রকল্পের বিষয়ে Project Steering Committee (PSC) এর

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের হাজিরা বিবরণী

তারিখঃ ১৮/৭/২০১৭

সময়ঃ বেলা ৩.০০ ঘটিকা

স্থানঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ

নং	উপস্থিত কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী	ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১.	শ্রী মমতাজ হোসেন উপ-সহকারী সচিব		
২.	শ্রী মোঃ মাসুদ হোসেন অতিরিক্ত সচিব	০১৭১১-৭৭৭৩৫	
৩.	শ্রী মোঃ মাসুদ হোসেন সহ-সচিব	০১৭১১-২২৭১৬	১৮/৭/২০১৭
৪.	শ্রী মোঃ মোহাম্মদ হোসেন উপ-সহকারী সচিব	০১৭১১-১৪৩৬০	১৮/৭/১৭
৫.	শ্রী বাহাদুর মাসুদ সহ-সচিব	০১৭২২২২১০০৩	১৮/৭/১৭
৬.	শ্রী মোঃ হেলাল উদ্দিন সিনিয়র সহকারী সচিব	০১৫৫২৪২৩৭৬৬	১৮/৭/১৭
৭.	শ্রী মোঃ বাবুল হোসেন নিঃস্বঃ/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল সচিব	০১৭১১৭৬৭১৪৭	১৮/৭/১৭
৮.	শ্রী দিদারুল হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব	০১৪১৭৪২৭৪৪৪	
৯.			
১০.			